



**דו"ח אירוע לטיפול בדליפה מתחנת שאיבה או מקו ראשי
בהתאם לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים), התשע"ב 2011**

תאריך דליפת הביוב: 6/2/17 יום בשבוע: שני שעת גילוי הדליפה: 9:00
כתובת הדליפה: רחוב דן שומרון עיר: חולון
מקור הדליפה: מכסה שחת ביוב

סוג וקוטר צינור: א.צ קוטר 40 ס"מ
תיאור סיבת הדליפה: שורשים ענקיים שחדרו לתוך קו הביוב וכן גזע של עץ שגדל בתוך אחת
השוחות גרמו לחסימות ולקשיים בזרימת הביוב, כמו כן מגבונים רבים נתקעו לאורך הקו והעצימו את
חסימה.

פעולות מנע שבוצעו או יבוצעו לתיקון הדליפה: קו הביוב נוקע מהשורשים על ידי רובוט מיוחד וכן
נכרת גזע העץ. הקו צולם ונשטף והוא משרוול בימים אלו לכל אורכו. חומר צנרת השרוול עמיד בפני
לחצים, תזוזת אדמה וחדירת ושרשים.
החורשה במקום עברה ניקוי יסודי לניקוי המגבונים שנותרו במקום, כמו כן יבוצעו בימים הקרובים
עבודות מקיפות יותר הכוללות חיטוי משטחי הגומי ומאגר הניקוז של מי הגשמים.

תאריך: 8/3/2017

חתימה: 

